

## Abschlußauswertung Mast 15

Selbsteinschätzung des Projektes aufgrund eines Gesprächs mit der Betriebsleitung. Bei den nachfolgenden Projektkriterien konnten im besten Fall bis zu 4 Sterne je Kriterium vergeben werden

Baukosten: ★★★★★  
 Stabilität/Funktionssicherheit: ★★★★★  
 Arbeitszeit: ★★★★★  
 Strohbedarf: ★★★★★

Innovation	Note (1-6)	Erläuterung
Platzangebot und Kleingruppenhaltung	2	
Schalentränken	1	Sehr geringes Verschmutzungsrisiko
Schweinedusche	4	Unter 35°C ist Dusche bei Wind tiergesundheitschädlich
Harnableitung	3	Punktuelle Abläufe sorgen für zu wenig Harnablauf. Es verdunstet der größte Teil
Energieeffizienz	1	
Regenwassernutzung	1	Zisternen dienen zum Waschen und auch als Trinkwasser
Arbeitswirtschaft	2	1,5 AKh/Tag Routinearbeit. Insgesamt ca. 1 AKh/Platz/Jahr
Öffentlichk.arbeit	2	
Vermarktung	2	Stall erfüllt die Kriterien der Stufe 4 und 5 nach der staatlichen Tierhaltungskennzeichnung mit der Ausnahme der vollüberdachten Ausläufe
Tiergesundheit	2-3	
Staubbelastung	2-4	Sommernote 2-3. Winternote 3-4. Staubschutzmaske nötig
Funktionssicherheit	1	Von Mai-Okt. ziemlich sauber. Ab Oktober täglich in Einstallphase säubern
Erwartungen erfüllt	1	

**Was würden Sie heute anders machen:** Stallinnenbereich könnte statt 0,87 m<sup>2</sup> je Tier auch 1,0 m<sup>2</sup> groß sein. Auslauf um 0,75 m breiter machen. Höhere Schiebekante am Stall (18 cm statt 12 cm)

**Was war größte Herausforderung:** Genehmigung und anfänglich Arbeitswirtschaft

**Größte positive Überraschung:** Dass mittlerweile Arbeitswirtschaft überschaubar ist

**Tipps an Interessierte:** Standort besonders hinsichtlich Windexposition beurteilen

**Zufriedenheit mit Bauunternehmer:** Note 1

**Würden Sie im Nachhinein Projekt wieder angehen:** Ja!

**Was gibt es sonst noch mitzuteilen:** Die vier Abteile bieten Stalltemperaturanpassungen an Tiergewichte und abteilweise Stallreinigung (2x/Jahr)