

Abschlußauswertung Mast 20

Selbsteinschätzung des Projektes aufgrund eines Gesprächs mit der Betriebsleitung. Bei den nachfolgenden Projektkriterien konnten im besten Fall bis zu 4 Sterne je Kriterium vergeben werden

Baukosten: ★ ★
 Stabilität/Funktionssicherheit: ★ ★
 Arbeitsaufwand: ★
 Strohaufwand: ★ ★

Innovation	Note (1-6)	Erläuterung
Erhöhtes Platzangebot, Kleingruppenhaltung	1	
Beheizbarer Liegebereich	1	
Beckenränken	1	
Niedrige Buchtenwände	2	
Energieeffizienz	2	Strom von Eigen-PV
Harnableitung	4	Es brauchte mobile Leitung zum Spülen der Kanäle
Stroheinsatz, Beschäftigungsmaterial	2	
Mikrosuhle, Dusche	3	Zu nahe an Rollo, der nass wird
Öffentlichkeitsarbeit	1	Zwei Metzgereien in Eigenregie
Vermarktung	1	Stall erfüllt die Kriterien der Stufe 4 und 5 nach der staatlichen Tierhaltungskennzeichnung
Staubbelastung	5	Versprühen ätherischer Öle wird überlegt
Arbeitswirtschaft	5	3 AKh je Mastplatz/Jahr incl. Ferkelaufzucht
Tiergesundheit	2,5	Schwanzbeißen, Atemwegsprobleme
Funktionssicherheit	3	
Erwartungen an das Projekt erfüllt		Kann wegen der Kürze der Zeit nicht beurteilt werden
Zufriedenheit mit Bauunternehmer	1-3,5	Unter- und Oberbau Note 1, Stalleinrichtung Note 3,5

Tipps an Interessierte: Viel vorher besichtigen und in Frage kommenden Ställen Praktikas absolvieren

Was ist besonders gelungen: Buchtenstruktur gut im Winter. Im Sommer dagegen nicht

Was würde man heute anders machen: Aufstallung stabiler machen, Spülleitung vorsehen, Arbeitswirtschaft verbessern, Zugluft reduzieren

Würden Sie im Nachhinein Projekt wieder angehen: Kann nach der kurzen Zeit noch nicht abschließend beurteilt werden