

Abschlußauswertung Maststall 5

Selbsteinschätzung des Projektes aufgrund eines Gesprächs mit der Betriebsleitung. Bei den nachfolgenden Projektkriterien konnten im besten Fall bis zu 4 Sterne je Kriterium vergeben werden.

Baukosten: ★★ ★
 Stabilität/Funktionssicherheit: ★★ ★
 Arbeitszeit: ★★ ★
 Strohbedarf: ★★

Innovation	Note (1-6)	Erläuterung
Erhöhtes Platzangebot	2	Auslauf müsste größer sein. Dagegen sprachen aber genehmigungsrechtliche Gründe
Fußbodenheizung	2	Nur ganz selten gebraucht
Klimazonen	2	Abdeckung unnötig
Periodische Entmistung im Stall	1	Darauf kann nicht verzichtet werden
LED-Orientierungslicht	1	
Harnableitung mit Lochblechrinne	1	
Einstreuroboter	1	Einstreuschiene muss möglichst am Kontrollgang sein
Thermoregulation	1	Dusche im Auslauf. Hubfenster zu raschen Luftaustausch
Öffentlichk.arbeit	1	
Wirtschaftlichkeit	1	Nur in Verbindung mit Biogas
Arbeitswirtschaft	2	Ca. 1,5 AKh je Platz und Jahr
Vermarktung	1	Der Stall erfüllt die Kriterien der Stufe 4 nach der staatlichen Tierhaltungskennzeichnung
Staubbelastung	2,5	Stallarbeit nur mit Staubschutzmaske
Erwartungen erfüllt	1	

Was würden Sie heute anders machen: Statt Chargenmischer einfachere Futteranlage mit Futterketten

Größte Herausforderung: Genehmigung, staatliche Förderung und Einbau des Roboters zwischen den Gebäuden

Tipps an Interessierte: Projektvergabe nur mit Festpreisgarantie

Zufriedenheit mit Bauunternehmer: Note 2

Würden Sie im Nachhinein Projekt wieder angehen: Ja, da der Zeitpunkt optimal war